

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

<http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2015/Junio/anexos%20literales%20k/Plan%20Estrategico%20IAMA%202010%20-%20Reporte.pdf>

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/junio/anexo%20literales%20k/03_002%20PLANIFICACION3.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)

http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/junio/anexo%20literales%20k/03_010%20OBRAS%20PUBLICAS3.PDF

Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato y los colectores Emisario, Descargas Menores y Quebrada Terremoto para la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	28,016,675.00	5-ago-16	15-ago-18	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE SUR	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	14,908,061.00	5-sep-17	26-ago-19	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO ATLAS AMBATO	NO APLICA
FISCALIZACION	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION E INSPECCIONES TECNICAS DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DEL CANTON AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	684,528.60	25-ago-17	4-sep-19	PROCESO ADJUDICADO A HIDROPLAN CIA. LTDA.	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMAL MUNICIPAL	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1,537,209.78	29-sep-17	27-may-18	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO PTAR CAMAL R&P (ING. PATRICIO PEREZ)	NO APLICA
PROYECTO	PARQUE ABELARDO PACHANO (ACTUAL PARQUE TROYA) I ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	394,655.90	25-oct-17	23-may-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. JOHAN VARGAS	NO APLICA
CONSULTORIA	Consultoria para realizar el inventario de árboles patrimoniales de Ambato	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	35,122.24	18-oct-17	28-mar-18	PROCESO ADJUDICADO A JARDIN BOTANICO QUITO	NO APLICA
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DE TALUD CALLE LAS DALIAS	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	90,532.54	27-dic-17	27-mar-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. SANTIAGO MENDOZA	NO APLICA
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA)	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1,297,988.46	28-dic-17	25-ago-18	PROCESO ADJUDICADO A ALVARADO ORTIZ CIA. LTDA.	NO APLICA
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS LOCALES VARIOS SECTORES Y VARIAS PARROQUIAS RURALE	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2,229,540.86	19-ene-18	14-ene-19	PROCESO ADJUDICADO A: LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A	NO APLICA
PROYECTO	CERRAMIENTO LOTES BALDIOS	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	149,601.26	16-ene-18	14-ago-18	PROCESO ADJUDICADO A: YAULLI JOSE ARQ.	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCION PARQUE YURAGASHA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	172,461.90	17-ene-18	17-may-18	PROCESO ADJUDICADO A: ALVAREZ MARLON ING.	NO APLICA
PROYECTO	ESTUDIO PARA LA READECUACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y OTRAS PARA LOS MERCADOS MODELO Y CENTRAL DE LA CIUDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	9,426.36	15-ene-18	16-mar-18	PROCESO ADJUDICADO A: CARABAJO DIEGO ING.	NO APLICA
PROYECTO	ESTABILIZACION EN ZONA INFERIOR DE LA VIA LAS DALIAS SECTOR MIRAFLORES	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	552,127.06	3-ene-17	2-jun-17	PROCESO ADJUDICADO A: MENDOZA SANTIAGO ING.	NO APLICA
PROYECTO	CERRAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS E IMPLEMENTACION DE AREA DE MASCOTAS PARQUE EL SUEÑO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	52,199.14	15-dic-17	13-feb-18	PROCESO ADJUDICADO A: HERNANDEZ MARCELO ING.	NO APLICA
PROYECTO	READECUACION PARQUE DEL SUEÑO, REVITALIZACION DEL CORREDOR AMBIENTAL DE LOS MARGENES DEL RIO AMBATO ENTRE CALLE LAS DALIAS Y LA DELICIA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	724,839.76	28-dic-17	26-jul-18	CONSORCIO PARQUE EL SUEÑO 7 (ORTEGA PABLO ING.)	NO APLICA
PROYECTO	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO FERROVIARIO EN EL CANTON AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	366,352.50	27-dic-17	26-may-18	PROCESO ADJUDICADO A: SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTION DE TRANSITO - SIGE TRANS	NO APLICA
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	712,351.10	28-dic-17	25-ago-18	CONSORCIO CELIANO MONGE (BARBA DARWIN ING.)	NO APLICA
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN VARIAS AVENIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	29,900.00	27-nov-17	26-ene-18	BAUTISTA ENRIQUE SR.	NO APLICA
PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DE INTERCAMBIADORES EN LAS INTERSECCIONES DE LAS AVENIDAS PEDRO VASCONEZ, RODRIGO PACHANO E INDOAMERICA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	58,446.42	7-nov-17	7-mar-18	MEDINA WILSON ING.	NO APLICA
PROYECTO	REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1,000,167.99	20-ene-18	17-sep-18	CONSORCIO DELTA (SEVILLA RAFAEL ING.)	NO APLICA
PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE SUR	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	62,853.15	27-nov-17	25-jun-18	VASCO PATRICIO ING.	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO CALLE CUENCA ENTRE MERA Y MONTALVO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2,184,817.21	17-nov-17	17-nov-18	CONSORCIO UTA EP - PLADECO	NO APLICA
PROYECTO	CONSULTORIA PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE ARBOLES PATRIMONIALES DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	33,366.13	27-sep-17	25-ene-18	JARDIN BOTANICO QUITO	NO APLICA
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1,841,343.61			EN PROCESO DE CONTRATACION	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO PARA PRACTICA DE TENNIS DE MESA INCLUSIVO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	90,882.73	5-mar-18	11-jul-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. MAYRA NUÑEZ	NO APLICA
PROYECTO	ADOQUINADO VARIOS PASAJES (FELIPE CORNEJO, ALICIA JARAMILLO, CASITAGUA, ESQUILLO, ANGELES ALTOS)	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	180,567.24	1-mar-18	29-jul-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. MAYRA NUÑEZ	NO APLICA
PROYECTO	CANCHA CUBIERTA DE PICAHUUA II ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	115,885.34	1-mar-18	30-may-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. ENRIQUE LASCANO	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE CONEXIÓN ENTRE AREAS MUNICIPALES Y EL PARQUE LA CANTERA (I ETAPA)	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	375,068.08	20-feb-18	19-ago-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. MAURICIO CORREA	NO APLICA
PROYECTO	CUBIERTA DE COLISEO TECHO PROPIO I ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	100,000.00	15-mar-18	13-jun-18	PROCESO ADJUDICADO A: SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES & PALACIOS	NO APLICA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PISO CASA PARROQUIAL SAN FERNANDO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	79,526.79				EN PROCESO DE CONTRATACION	NO APLICA
PROYECTO	CERRAMIENTO DE CANCHA DE USO MULTIPLE PARROQUIA AMBATILLO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	19,038.79	12-mar-18	10-jun-18		PROCESO ADJUDICADO A ING. GEOVANNY JIMENEZ	NO APLICA
PROYECTO	MANTENIMIENTO VIAL 2017, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO, DE LA AVENIDA ATAHUALPA DESDE HUACHI CHICO HASTA HUACHI GRANDE	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	974,070.76	19-jun-18	2-sep-18		EN PROCESO DE CONTRATACION	NO APLICA
PROYECTO	REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	778,645.51				EN PROCESO DE CONTRATACION	NO APLICA
PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	270,000.00				EN PROCESO DE CONTRATACION	NO APLICA
PROYECTO	REHABILITACIÓN QUINTA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	205,147.50				EN PROCESO DE CONTRATACION	NO APLICA
PROYECTO	READECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA AVENIDA VICTOR HUGO Y RIO COCA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	244,666.94				EN PROCESO DE CONTRATACION	NO APLICA
PROYECTO	AMPLIACION DEL CERRAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL -UNA VIDA CON AMOR-	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	14,208.68				EN PROCESO DE CONTRATACION	NO APLICA
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA HUACHI LORETO Y PARROQUIA PISHILATA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	860,200.00				EN PROCESO DE CONTRATACION	NO APLICA
PROYECTO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LAS PARROQUIAS LA MATRIZ, CELIANO MONGE Y HUACHI CHICO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	727,624.99				EN PROCESO DE CONTRATACION	NO APLICA
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				62,180,101.32					
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2018					
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL					
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (UNICAMENTE LO RELACIONADO A MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL POA)					
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. FRANCISCO MANTILLA N.					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fmantilla@ambato.gob.ec					
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2997800 - extension 7844					