

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2015/junio/anexo%20literal%20k/Plan%20Estrategico%20IMA%202010%20-%20Reporte.pdf				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/junio/anexo%20literal%20k/03.002%20PLANIFICACION3.pdf				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/junio/anexo%20literal%20k/03.010%20OBRAS%20PUBLICAS3.PDF				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato y los colectores Emisario, Descargas Menores y Quebrada Terremoto para la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	28.016.675,00	5-ago.-16	15-ago.-18	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE SUR	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	14.908.061,00	5-sep.-17	26-ago.-19	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO ATLAS AMBATO	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
FISCALIZACION	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION E INSPECCIONES TECNICAS DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DEL CANTON AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	684.528,60	25-ago.-17	4-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A HIDROPLAN CIA. LTDA.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMAL MUNICIPAL	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1.537.209,78	29-sep.-17	27-may.-18	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO PTAR CAMAL R&P (ING. PATRICIO PEREZ)	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	PARQUE ABELARDO PACHANO (ACTUAL PARQUE TROYA) I ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	394.655,90	25-oct.-17	23-may.-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. JOHAN VARGAS	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DE TALUD CALLE LAS DALIAS	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	90.532,54	27-dic.-17	27-mar.-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. SANTIAGO MENDOZA	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA)	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1.297.988,46	28-dic.-17	25-ago.-18	PROCESO ADJUDICADO A ALVARADO ORTIZ CIA. LTDA.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS LOCALES VARIOS SECTORES Y VARIAS PARROQUIAS RURALES	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2.229.540,86	19-ene.-18	14-ene.-19	PROCESO ADJUDICADO A: LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CERRAMIENTO LOTES BALDIOS	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	149.601,26	16-ene.-18	14-ago.-18	PROCESO ADJUDICADO A: YAULI JOSE ARQ.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCION PARQUE YURAGASHA	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	172.461,90	17-ene.-18	17-may.-18	PROCESO ADJUDICADO A: ALVAREZ MARLON ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ESTUDIO PARA LA READECUACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y OTRAS PARA LOS MERCADOS MODELO Y CENTRAL DE LA CIUDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	9.426,36	15-ene.-18	16-mar.-18	PROCESO ADJUDICADO A: CARABAJO DIEGO ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ESTABILIZACION EN ZONA INFERIOR DE LA VIA LAS DALIAS SECTOR MIRAFLORES	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	552.127,06	3-ene.-18	2-jun.-18	PROCESO ADJUDICADO A: MENDOZA SANTIAGO ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CERRAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS E IMPLEMENTACION DE AREA DE MASCOTAS PARQUE EL SUEÑO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	52.199,14	15-dic.-17	13-feb.-18	PROCESO ADJUDICADO A: HERNANDEZ MARCELO ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	READECUACION PARQUE DEL SUEÑO, REVITALIZACION DEL CORREDOR AMBIENTAL DE LOS MARGENES DEL RIO AMBATO ENTRE CALLE LAS DALIAS Y LA DELICIA	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	724.839,76	28-dic.-17	26-jul.-18	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO PARQUE EL SUEÑO 7 (ORTEGA PABLO ING.)	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO FERROVIARIO EN EL CANTON AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	366.352,50	27-dic.-17	26-may.-18	PROCESO ADJUDICADO A: SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTION DE TRANSITO - SIGE TRANS	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	712.351,10	28-dic.-17	25-ago.-18	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO CELIANO MONGE (BARBA DARWIN ING.)	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN VARIAS AVENIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	29.900,00	27-nov.-17	26-ene.-18	PROCESO ADJUDICADO A BAUTISTA ENRIQUE SR.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DE INTERCAMBIADORES EN LAS INTERSECCIONES DE LAS AVENIDAS PEDRO VASCONEZ, RODRIGO PACHANO E INDOAMERICA	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	58.446,42	7-nov.-17	7-mar.-18	PROCESO ADJUDICADO A MEDINA WILSON ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1.000.167,99	20-ene.-18	17-sep.-18	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO DELTA (SEVILLA RAFAEL ING.)	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE SUR	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	62.853,15	27-nov.-17	25-jun.-18	PROCESO ADJUDICADO A VASCO PATRICIO ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO CALLE CUENCA ENTRE MERA Y MONTALVO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2.184.817,21	17-nov.-17	17-nov.-18	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO UTA EP - PLADECO	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSULTORIA PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE ARBOLES PATRIMONIALES DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	33.366,13	27-sep.-17	28-mar.-18	PROCESO ADJUDICADO A JARDIN BOTANICO QUITO	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1.841.343,61	1-jun.-18	29-sep.-18	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO TALUDES AMBATO (ING. RODRIGO ALMEIDA)	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO PARA PRACTICA DE TENNIS DE MESA INCLUSIVO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	90.882,73	5-mar.-18	11-jul.-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. MAYRA NUÑEZ	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ADOQUINADO VARIOS PASAJES (FELIPE CORNEJO, ALICIA JARAMILLO, CASITAGUA, ESQUILO, ANGELES ALTOS)	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	180.567,24	1-mar.-18	29-jul.-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. MAYRA NUÑEZ	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CANCHA CUBIERTA DE PICAHUIA II ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	115.885,34	1-mar.-18	28-ago.-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. ENRIQUE LASCANO	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2015/junio/anexo%20litera%20k/Plan%20Estrategico%20IMA%202010%20-%20Reporte.pdf				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/junio/anexo%20litera%20k/03.002%20PLANIFICACION3.pdf				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/junio/anexo%20litera%20k/03.010%20OBRAS%20PUBLICAS3.PDF				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE CONEXIÓN ENTRE ÁREAS MUNICIPALES Y EL PARQUE LA CANTERA (I ETAPA)	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	375.068,08	20-feb.-18	19-ago.-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. MAURICIO CORREA	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CUBIERTA DE COLISEO TECHO PROPIO I ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	100.000,00	15-mar.-18	13-jun.-18	PROCESO ADJUDICADO A: SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES & PALACIOS	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PISO CASA PARROQUIAL SAN FERNANDO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	79.526,79	2-ago.-18	31-oct.-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. GONZALO MAYORGA	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CERRAMIENTO DE CANCHA DE USO MULTIPLE PARROQUIA AMBATILLO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	19.038,79	12-mar.-18	10-jun.-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. GEOVANNY JIMENEZ	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	MANTENIMIENTO VIAL 2017, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO, DE LA AVENIDA ATAHUALPA DESDE HUACHI CHICO HASTA HUACHI GRANDE	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	974.070,76	19-jun.-18	2-sep.-18	PROCESO ADJUDICADO A LLANO FABIAN ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	762.831,22	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	270.000,00	1-ago.-18	27-feb.-19	PROCESO ADJUDICADO A PALLO ALEX ARQ.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	REHABILITACIÓN QUINTA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	205.147,50	10-jul.-18	5-feb.-19	PROCESO ADJUDICADO A CACERES ALEX ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	READECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA AVENIDA VICTOR HUGO Y RIO COCA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	244.666,94	31-ago.-18	27-feb.-19	PROCESO ADJUDICADO A ING. SOLIS SANTIAGO	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	AMPLIACION DEL CERRAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL -UNA VIDA CON AMOR-	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	14.208,68	3-ago.-18	2-sep.-18	PROCESO ADJUDICADO A ALVAREZ MARLON ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA HUACHI LORETO Y PARROQUIA PISHILATA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	860.200,00	15-ago.-18	11-feb.-19	PROCESO ADJUDICADO A LEICA BYRON ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LAS PARROQUIAS LA MATRIZ, CELIANO MONGE Y HUACHI CHICO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	727.624,99	15-sep.-18	13-abr.-19	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO VIA HUACHI CHICO (PROCURADOR: SANGUIL IVAN ING.)	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	EMBELLECIMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA ATAHUALPA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	146.416,18	2-ago.-18	28-feb.-19	PROCESO ADJUDICADO A SANGUIL IVAN ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	REHABILITACION DEL PARQUE LINEAL QUEBRADA SECA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	265.640,74	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	PROCESO ADJUDICADO A SOLIS SANTIAGO ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ADECUACION DEL AREA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	531.148,88	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA (CARTAGO, SAN JUAN, RIO DE JANEIRO)	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1.315.000,00	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD 2018	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	212.783,54	23-ago.-18	21-nov.-18	PROCESO ADJUDICADO A CASTELOP EDGAR ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	INTERCAMBIADOR PARQUE SUCRE	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1.994.467,17	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. RODRIGO PACHANO SECTOR ANTIGUO RADAR	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	42.801,02	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	PROCESO ADJUDICADO A MENDOZA SANTIAGO ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	157.142,85	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ORNAMENTACIÓN TALUD SUPERIOR LAS DALIAS Y REFORZAMIENTO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	79.409,50	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	PROCESO ADJUDICADO A MENDOZA SANTIAGO ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CANCHA DE USO MULTIPLE Y CASA COMUNAL CIUDADELA CRISTOBAL COLON	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	148.907,81	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE QUINTAS Y MUSEOS	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	70.357,15	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA QUEBRADA EL VERDUGO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1.213.712,63	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA VISERA DE LAS GRADAS PARQUE LOS SAUCES	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	7.734,32	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	PROCESO ADJUDICADO A: ANDRADE PABLO ING.	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS MUNICIPALES	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	26.785,70	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO DEL MERCADO CENTRAL	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2.802.863,71	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	465.011,50	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2015/junio/anexo%20literal%20k/Plan%20Estrategico%20IMA%202010%20-%20Reporte.pdf						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/junio/anexo%20literal%20k/03.002%20PLANIFICACION3.pdf						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/junio/anexo%20literal%20k/03.010%20OBRAS%20PUBLICAS3.PDF						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	ASFALTADO PARROQUIAS RURALES 2018 (ATAHUALPA, AUGUSTO N. MARTINEZ, IZAMBA, JUAN B. VELA, PICAIHUA, QUISAPINCHA, UNAMUNCHO)	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	697.848,40	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	EN PROCESO DE CONTRATACION	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20literal%20k/DP-18-0209.pdf
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				71.544.364,67				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2018				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (UNICAMENTE LO RELACIONADO A MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL POA)				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. FRANCISCO MANTILLA N.				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fmantilla@ambato.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2997800 - extension 7844				